

# Nytt renseanlegg



INDRE ØSTFOLD  
KOMMUNE  
- på kornet

# Hva skjer i prosjektet?

Utarbeidelse og godkjenning av styringsdokumenter

- ROS-analyse
- Mandat
- Prosjektplan
- Taushetserklæringer

Forberede møte med politisk referansegruppe 23.mars

Anskaffelse av leverandører/entreprenører

- Indre Østfold kommune har hatt 2 stk. konkurranser med forhandling etter forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene del I og del III anskaffelse av samspillsentreprenør for prosess og bygg og anlegg på DOFFIN for bygging av nytt renseanlegg

Reguleringsplan



## ANSKAFFELSE - Følgende firmaer for bygg og anlegg har levert søknad om prekvalifisering:

- AF Gruppen Norge AS, AF Bygg Østfold
- Dragados Branch Norway NUF, Salg
- HAB Construction AS, Anbud
- Hent AS, Salg
- NCC Norge AS, NCC NORGE AS (Infrastructure)
- Skanska Norge AS, Kalkulasjonsavdeling Anlegg
- Veidekke Entreprenør, Salg

De utvalgte leverandørene får anledning til å levere tilbud.



## ANSKAFFELSE - Følgende firmaer for prosess har levert søknad om prekvalifisering:

- AF Energi AS, Fornybar energi
- AQWA AS, Salg
- Biowater Technology, Salg
- Dragados Branch Norway NUF, Salg
- ELIQUO PMI AS, Anbudsavdelingen
- Krüger Kaldnes AS, Salg
- Purac AB, Försäljning
- Suez Norway AS, Salg

De utvalgte leverandørene får anledning til å levere tilbud.



# Videre fremdrift frem mot sommeren

- Evaluering av mottatte tilbud
  - Forhandlingsmøter
  - Kontraktsinngåelser
  - Utarbeidelse av diverse prosjektstyringsdokumenter / strategidokumenter: designbasis, systematisk ferdigstilling, BIM, FDV, byggherrens kvalitetsbok, byggherrens SHA-plan, miljøoppfølgingsplan +++
  - Felles oppstartsmøte/samling med Prosess og bygg & anlegg i juni
- 
- Det forventes at målprisene er klare til politisk behandling juni 2027



# Nytt avløpsrenseanlegg


*Status reguleringsplan*

*13.03.2026*



INDRE ØSTFOLD  
KOMMUNE  
- på kornet

# Tidslinje, planforslag



## Status mars 2026

Konsekvensutredninger i alle fag er utført

- Fagrapporter og KU-utredninger er oversendt til gjennomsyn

Grunnundersøkelser avsluttet

Arkeologisk registrering er avsluttet, uten funn

Planforslag forventes levert til påske (uke 14)

- Kommunens saksbehandling starter for fullt

Planforslag til politisk behandling før høring og offentlig ettersyn i september

# Konsekvensutredninger -tema i planen


## Egne KU-rapporter:


- Landskap
- Forurensing til luft (herunder risikoanalyse for luktspredning)
- Klimagass
- Forurensing i/til grunn
- Forurensing til vann/vannmiljø i vassdrag og resipient
- Naturressurser/Jordvern

## Vurdering, samlet KU:

- Beredskap og ulykkesrisiko. ROS-analyse og sikkerhetsanalyse for biogassanlegget ligger til grunn
- Virkninger som følge av klimaendringer, herunder skred og områdestabilitet. Områdestabilitetsrapporten ligger til grunn.

# Konsept nytt avløpsrenseanlegg







INDRE ØSTFOLD  
KOMMUNE  
*- på kornet*