

Nytt renseanlegg





Status nytt renseanlegg

- ✓ Plassering av bygget på tomte er valgt
- ✓ Navn er valgt: Stegen renseanlegg
- ✓ ROS-analyse for prosjektledelsen er under utarbeidelse samt mandat
- ✓ Status reguleringsplan:
Underveismøte avholdt 27. aug med gjennomgang av merknadsbehandling
Grunnundersøkelser (områdestabilitet) og arkeologiske undersøkelser er bestilt
Gjennomføres høsten 2025
- ✓ Prosjekt overføringsledninger: forprosjekt ferdig første halvår 2026
- ✓ Anskaffelse av byggherreorganisasjon: kontrakt er tildelt, fått klage fra tilbyder (nr 2), begjæring om midlertidig forføyning - møte i tingretten 19. sept 2025 → inngått forlikavtale 15. sept 2025



Budsjett nytt renseanlegg - prisendringer

Budsjett 2022 nytt renseanlegg: 1.3 mrd kr - gjelder for et anlegg som har **70%** rensegrad for nitrogen

Budsjett 2022 overføringsledning: 500 mill kr

Beregne prisendring SSB - Priskalkulatoren:

1.3 mrd 01.01.2022 → 1.460.912.052 kr 01.08.2025

500 mill kr 01.01.2022 → 561.889.250 kr 01.08.2025



Kostnader ved å gå fra 70% rensing av nitrogen til 85%

Statsforvalteren krever høyere grad for nitrogenrensing i dag enn i 2022. Det er vanskelig å finne ut akkurat hva det koster å gå fra 70 til 85% rensing på nitrogen, da det er avhengig av prosessen som velges. IØK vil få krav om 80% eller 85%.

Vi kan sammenligne oss med Lillevik renseanlegg (65.000 PE) - tilbygg/påbygg til eksisterende renseanlegg.

Her har rådgiverselskapet sett på kostnader:

893 mill kr for anlegg med 70% rensing av nitrogen

Rensekrav på 80% rensing av nitrogen: tillegg på ca 210 mill kr

Rensekrav på 85% rensing av nitrogen: tillegg på ca 333 mill kr

90 prosent er det ikke engang regnet på

På toppen av det hele vil det bli en betydelig økning i årlige driftskostnader for hvert trinn

