Fosby Anlegg AS
Klokkergårdsveien 17
1711 Sarpsborg

Prosjekt: **VA-Anlegg Tolvshusveien**
Byggherre: **Indre Østfold Kommune, Rune Nicolaisen**

Aktivitetsnavn	Uke 22	Uke 23	Uke 24	Uke 25	Uke 26	Uke 27	Uke 28	Uke 29	Uke 30	Uke 31	Uke 32	Uke 33	Uke 34	Uke 35	Uke 36	Uke 37	Uke 38	Uke 39	Uke 40	Uke 41	Uke 42	Uke 43	Uke 44	Uke 45	Uke 46	Uke 47	Uke 48	Uke 49	Uke 50	Uke 51		Uke 1	Uke 2	Uke 3	Uke 4	Uke 5	Uke 6	Uke 7	Uke 8	Uke 9	Uke 10	Uke 11	Uke 12	Uke 13	Uke 14	Uke 15	Uke 16	Uke 17	Uke 18	Uke 19	Uke 20
Forberedne arbeider																																																	
Tilrigging																																																	
Strekning G01-G02 V1 - O4 Pel 0-300																																																
Strekning G04 O4 - O6 Pel 0-91																																																
Strekning G03 V4 - Eksist VL Pel 0-50																																																
Strekning G05 O6 - O7 Pel 90-260																																																
Strekning G06 S15 - S20 Pel 0-210, inkl stikkledninger og påkoplinger																																																
Stikkledning mot PS 32																																																
Inspeksjon og testing av VA-ledninger																																																
- G06																																																
- G02, G03, G04, G05																																																
Vei - asfaltering																																																
Komplettering																																																
- Grøfter																																																
- Skråninger																																																
- Tilsåing																																																
Overlevering av FVD																																																
Godkjent FDV dokumentasjon																																																
Overlevering av prosjekt																																																